

## 豐原區內重大建設案件簡表

107.1.8 彙編

序號	項目	總經費	預定完成日期	執行機關	備註
1	建立公共運輸轉運中心－豐原轉運中心	交通局： 7億3300萬元	預定106年11月30日完成規劃及基本設計(440萬)， 107年2月28日規劃及基本設計驗收。	交通局	
2	104-107年度生活圈道路系統建設計畫 －東勢豐原生活圈快速道路	建設局： 91億2113萬4000元	預定110年6月30日完成。	建設局	
3	104-107年度生活圈道路系統建設計畫 －豐原區都市計畫(南田里附近、豐洲、 大湳地區)細部計畫編號46號道路工程	建設局： 8350萬元	打通南陽路58巷連接至南陽路130巷(連通南陽路92 巷)，預定108年12月31日(工程施作)完成。	建設局	
4	104-107年度生活圈道路系統建設計畫 －豐原區都市計畫11-11號道路開闢工 程	建設局： 2億8520萬元	拓寬富陽路235巷連接至豐勢路二段(連通豐勢路二段 480巷、豐勢路二段484巷)，預定108年12月31日(工 程施作)完成。	建設局	
5	104-107年度生活圈道路系統建設計畫 －豐原區中部科學工業園區南向三合一 聯外道路新闢工程(4-3號)	建設局： 8億7788萬元	預定107年5月31日(道路新闢工程)完成。	建設局	
6	104-107年度生活圈道路系統建設計畫 －中部科學工業園區南向三合一聯外道 路新闢工程(南向、4-3延伸)新建工程	建設局： 22億5000萬元	南向新建工程：預定107年11月30日完成。 4-3延伸新建工程：預定107年6月30日完成。	建設局	
7	國道四號台中環線－豐原潭子段	交通局： 266億5100萬元	徵收計畫內政部於106年9月7日核准徵收，已全面展 開用地取得發價作業。由交通局持續追蹤國工局辦理進 度，部分工程陸續發包施工，全長11公里，預計110 年12月31日驗收。	交通局	
8	104-107年度生活圈道路系統建設計畫 －潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑣村 路道路開闢工程	建設局： 5億3725萬元	本工程長度1,107公尺，寬度15公尺，工程採購已於 106年9月22日決標， <b>106年10月24日開工、預計108 年2月底完工。</b>	建設局	

9	百里環城自行車道	觀光旅遊局： 2555 萬 5000 元	豐原大道自行車道建置工程一期(6.5 公里)(東半環:豐原大道 4 段 303 巷至金谿橋)，已於 105 年 2 月 24 日完工。 豐原大道自行車道建置工程二期(5.5 公里)(西半環)， <b>106 年 11 月 26 日完工，12 月 12 日驗收。</b>	觀光旅遊局	
10	增設 iBike 站(本區已有 11 處)	交通局： 5 億 1275 萬元	(1)豐原高商、豐原廟東夜市、豐原火車站、豐原高中、豐原地政事務所、陽明大樓、豐原區公所、豐原國中、南陽公園、消防公園、 <b>社皮公園</b> 等 11 站已設置完成且已啟用。 (2) <b>慈濟公園：預定設置、尚未建置。</b>	交通局	
11	579 幹線公車 500、700、900 線上路	交通局：	已於 105 年 3 月 1 日上路服務。 500 線起迄點為：中科實驗高中-臺中火車站。 700 線起迄點為：明德高中-豐原高中。 900 線起迄點為：光明國中-豐原高中。	交通局	已完成
12	新建豐南消防分隊	交通局： 1 億 9739 萬 7000 元 消防局： 5132 萬 3000 元	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場興建工程，本案係興建地上五層及地下一層之多目標使用之立體停車場，其中地上第三至五層及地下一層做為停車場使用，地上一及二層做為消防隊辦公場所， <b>預定 107 年 2 月開工、108 年 11 月 30 日完成。</b>	交通局	
13	興建社會住宅—豐原區安康段及豐南段	都市發展局： 10 億 980 萬元	1、安康段： (1)第一期：200 戶(地下 2 層地上 13 層電梯住宅)， <b>預計 107 年 3 月 22 日完工，自 106 年 11 月開放民眾申請，已收到超過 1200 件申請案。</b> (2)第二期：400 戶預計於 107 年辦理規劃設計。 2、豐南段： <b>都發局：業經 106 年 9 月 8 日臺中市政府住宅諮詢審議委員會決定同意備查本案納入長期評估基地。</b> <b>地政局：函轉財政部國有財產署層轉行政院核准撥用相關事宜。</b>	都市發展局	

14	開辦長青元氣學堂	社會局： 517萬3475元	105年8月19日於豐原區成立第1處長青元氣學堂。(地點：西安街71號，總面積601.371平方公尺)	社會局	已完成
15	新建豐原國民運動中心	運動局： 4億元	預定107年12月31日完成區段徵收基礎作業。	運動局	
16	豐陽國中興建活動中心	教育局： 4500萬元	105年6月25日完工，並已落成啟用。	教育局	已完成
17	豐南國中老舊校舍整建	教育局： 1億2622萬5000元	105年8月20日開工，預定108年01月16日完工。	教育局	
18	翁子國小老舊校舍整建	教育局： 9850萬5000元	105年10月26日開工，預定108年01月31日完工。	教育局	
19	南陽國小老舊校舍整建	教育局： 9999萬元	106年4月11日完成遴選建築師，106年5月19日完成初步規劃，預定110年10月16日完工。	教育局	
20	推動豐富專案，配合中央五大創新產業，發展生技創研專區	經濟發展局： 200萬元(編列規劃及招商費用) 地政局： 16億242萬元	1、由經濟發展局賡續辦理招商作業， <b>107年起進行拜訪潛在廠商並預計於107年中旬召開招商說明會。</b> 2、由地政局辦理區段徵收作業中。先期圍籬及拆除工程，106年8月25日開工， <b>預計107年1月辦理基礎工程施工作業，108年3月完工。</b>	經濟發展局、地政局	
21	2018年世界花卉博覽會－豐原區－葫蘆墩公園(含軟埤仔景觀工程)	建設局： 2億6000萬元 水利局： 2億8000萬元	建設局(展館、公園等)於106年2月17日開工， <b>預計107年6月30日驗收。</b> 水利局(軟埤仔景觀工程)，預計107年3月31日完工， <b>預計107年7月31日驗收。</b>	建設局 水利局	
22	葫蘆墩圳環境營造掀蓋計畫工程	水利局： 2億4700萬元	規劃第一期水岸花都掀蓋計畫，由三豐路至三民路，長300公尺，106年7月29日舉行開工動土典禮，8月起施工，配合2018台中花博時程完工。	水利局	
23	豐原水資源回收中心	第一期工程： 7億2000萬元	105年8月19日開工，預定107年底完工。	水利局(市府委託營建署施工、設計)	

24	路燈汰換 LED 工程	建設局： 8902 萬 3360 元	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程-第三工區(豐原、后里、外埔)106 年 3 月 10 日起復工施作，已於 106 年 4 月 14 日申報竣工。	建設局	
25	路平專案迄 105 年 12 月底止完成 12,704 公尺(持續進行中興路路平)	建設局：	路平作業 105 年完成 12704 公尺(圓環北路二段、成功路、豐原大道八段、鎌村路、田心路二段等)。106 年完成富陽路 860 公尺(水源路起至朝陽路迄)、豐原大道三至五段(田心路二段起至豐勢路二段迄)3600 公尺。	建設局	
26	豐原萬選居歷史建築修復工程案	文化局： 3226 萬 9,000 元	106 年 5 月 26 日開工，預計 107 年底完工。	文化局	