

臺中市政府於本區內重大建設案件簡表

108.1. 彙編

序號	項目	總經費	預定完成日期	執行機關	備註
1	建立公共運輸轉運中心－豐原轉運中心	交通局： 7 億 3300 萬元	106 年 10 月 11 日完成轉運中心規劃及基本設計，預定 108 年 12 月 31 日完成轉運中心細部設計。 花博期間該基地將作為接駁站使用，轉運中心將於花博結束後動工興建，工程預計 108 年 6 月動工。	交通局	
2	104-107 年度生活圈道路系統建設計畫－東勢豐原生活圈快速道路	建設局： 91 億 2113 萬 4000 元	預定 110 年 6 月 30 日完成(目前第 1、2 標辦理二階環評中)。 道路長度 9,600 公尺，寬度 20 公尺。	建設局	
3	104-107 年度生活圈道路系統建設計畫－豐原區都市計畫(南田里附近、豐洲、大湳地區)細部計畫編號 46 號道路工程	建設局： 8350 萬元	打通南陽路 58 巷連接至南陽路 130 巷(連通南陽路 92 巷)，106 年 12 月 4 日完工。 道路長度 209 公尺，寬度 10 公尺。	建設局	已完成
4	104-107 年度生活圈道路系統建設計畫－豐原區都市計畫 11-11 號道路開闢工程	建設局： 2 億 8520 萬元	拓寬富陽路 235 巷連接至豐勢路二段(連通豐勢路二段 480 巷、豐勢路二段 484 巷)，預定 108 年 12 月 31 日(工程施作)完成。 道路長度 670 公尺，寬度 12 公尺。	建設局	
5	104-107 年度生活圈道路系統建設計畫－豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號)	建設局： 8 億 7788 萬元	107 年 2 月 26 日完工。 道路長度 800 公尺，寬度 30 公尺。	建設局	已完成
6	104-107 年度生活圈道路系統建設計畫－中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向、4-3 延伸)新建工程	建設局： 22 億 5000 萬元	「中科園區南向三合一聯外道路」107 年 8 月 27 日完工、107 年 9 月 25 日通車啟用，北起后里區后科路與星科路交叉口、向南跨越大甲溪、南迄於豐原大道六段，全線長度約 2,104 公尺、道路寬度 30 公尺。 整段工程分為四件，從北至南包括「后里區后科路延伸工程」、「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」、「豐原區都市計畫 4-3 號道路工程」及「豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸工程」等四件工程。	建設局	已完成

7	國道四號台中環線-豐原潭子段	交通局： 311 億 1500 萬元	徵收計畫內政部於 106 年 9 月 7 日核准徵收，已全面展開用地取得發價作業。由交通局持續追蹤國工局辦理進度，部分工程陸續發包施工，全長 10.9 公里，設置 3 處交流道，全線預計 110 年 12 月 31 日完工。	交通局	
8	104-107 年度生活圈道路系統建設計畫—潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	建設局： 5 億 3725 萬元	工程採購已於 106 年 9 月 22 日決標，106 年 10 月 24 日開工、預計 107 年 12 月底完工。 道路長度 1,107 公尺，寬度 15 公尺，	建設局	
9	百里環城自行車道	觀光旅遊局： 2555 萬 5000 元	豐原大道自行車道建置工程一期(6.5 公里)(東半環:豐原大道 4 段 303 巷至金谿橋)，已於 105 年 2 月 24 日完工。 豐原大道自行車道建置工程二期(5.5 公里)(西半環)，106 年 11 月 26 日完工，12 月 12 日驗收。	觀光旅遊局	已完成
10	增設 iBike 站(本區已有 13 處)	交通局： 5 億 1275 萬元	豐原高商、豐原廟東夜市、豐原火車站、豐原高中、豐原地政事務所、陽明大樓、豐原區公所、豐原國中、南陽公園、消防公園、社皮公園、富春國小、慈濟公園等 13 站已設置完成且已啟用。	交通局	
11	579 幹線公車 500、700、900 線上路	交通局：	已於 105 年 3 月 1 日上路服務。 500 線起迄點為：中科實驗高中-臺中火車站。 700 線起迄點為：明德高中-豐原高中。 900 線起迄點為：光明國中-豐原高中。	交通局	已完成
12	新建豐南消防分隊	交通局： 1 億 9739 萬 7000 元 消防局： 5132 萬 3000 元	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場興建工程，本案係興建地上五層及地下一層之多目標使用之立體停車場，其中地上第三至五層及地下一層做為停車場使用，地上一及二層做為消防隊辦公場所，主體工程於 107 年 4 月 12 日開工，預定 108 年 11 月 30 日完成。	交通局	
13	興建社會住宅—豐原區安康段及豐南段	都市發展局： 10 億 980 萬元	1、安康段： (1)第一期(200 戶):已於 107 年 5 月 6 日辦理入住典禮。 (2)第二期(預計 400 戶):委託設計已於 107 年 3 月 31 日公告決標，辦理設計作業中。	都市發展局	

			2、豐南段： 都發局：業經臺中市政府 106 年度住宅諮詢審議委員會報告決定修正興辦期程，改列為長期評估基地。 地政局：俟都發局繕造撥用不動產計畫書後，函轉財政部國有財產署層轉行政院核准撥用相關事宜。		
14	開辦長青元氣學堂	社會局： 517 萬 3475 元	105 年 8 月 19 日於豐原區成立第 1 處長青元氣學堂。(地點：西安街 71 號，總面積 601.371 平方公尺)	社會局	已完成
15	新建豐原國民運動中心	運動局： 4 億元	預定 107 年 12 月 31 日完成區段徵收基礎作業。工程將配合地政局於 108 年 4 月完成基礎工程後進場施作。(體育場用地面積約 0.58 公頃)	運動局	
16	豐陽國中興建活動中心	教育局： 4500 萬元	105 年 6 月 25 日完工，並已落成啟用。	教育局	已完成
17	豐南國中老舊校舍整建	教育局： 1 億 2622 萬 5000 元	105 年 8 月 20 日開工，預定 108 年 01 月 16 日完工。 107 年 8 月 10 日申報第二階段竣工。	教育局	
18	翁子國小老舊校舍整建	教育局： 9850 萬 5000 元	105 年 10 月 26 日開工，預定 108 年 01 月 31 日完工。	教育局	
19	南陽國小老舊校舍整建	教育局： 9999 萬元	107 年 5 月 11 日都審小組會議審查修正通過，107 年 9 月 5 日第 1 次開標流標，107 年 9 月 12 日第 2 次開標流標。預定 110 年 10 月 16 日完工。	教育局	
20	推動豐富專案，配合中央五大創新產業，發展生技創研專區	經濟發展局： 200 萬元(編列規劃及招商費用) 地政局： 16 億 242 萬元	1、由經濟發展局賡續辦理招商作業，107 年 7 月 6 日辦理招商說明會，並預計於 107 年 11 月中公告招標文件，預計 108 年 1 月中開標。 2、「臺中市豐富專案區段徵收數值法地籍測量實施計畫書」業經內政部審核同意，後續視區段徵收基礎工程完工進度辦理土地點交。	經濟發展局、地政局	
21	2018 年世界花卉博覽會－豐原區－葫蘆墩公園(含軟埤仔景觀工程)	建設局： 2 億 6000 萬元 水利局： 2 億 8000 萬元	建設局(展館、公園等)正進行園區優化作業。 水利局(軟埤仔景觀工程)，土建、地景藝術、服務性設施皆已完工。	建設局 水利局	

22	葫蘆墩圳環境營造掀蓋計畫工程	水利局： 2 億 4700 萬元	規劃第一期水岸花都掀蓋計畫，由三豐路至三民路，長 300 公尺，106 年 7 月 29 日舉行開工動土典禮，8 月起施工，配合 2018 台中花博時程完工。	水利局	
23	臺中市豐原區污水下水道系統第一期- 污水處理廠新建工程(豐原水資源回收 中心)	第一期工程： 7 億 2000 萬元	105 年 8 月 19 日開工，預定 107 年 10 月完工。	水利局 (營建署施 工、設計)	
24	路燈汰換 LED 工程	建設局： 8902 萬 3360 元	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程-第三工區(豐原、后 里、外埔)106 年 3 月 10 日起復工施作，已於 106 年 4 月 14 日竣工。	建設局	已完成
25	路平專案迄 105 年 12 月底止完成 12,70 4 公尺(持續進行)	建設局：	1、105 年完成 12704 公尺(圓環北路二段、成功路、豐 原大道八段、鎌村路、田心路二段等)。 2、106 年陸續完成富陽路 860 公尺(水源路起至朝陽路 迄)、豐原大道三至五段(田心路二段起至豐勢路二段 迄)3600 公尺。 3、107 年完成豐東路路平約 1.4 公里(水源路至南陽 路)、豐原市區道路(合作街 151 巷、合作街 99 巷、合 作街 89 巷、西勢路 718 巷、豐原大道六段 655 巷、354 巷 182 弄、南陽路 158 巷，總計 1.068 公里)、持續辦 理豐原大道七段(1.32 公里)、花博葫蘆墩園區週邊(文 昌街、三環路、豐原大道一段與中正陸橋慢車道、五權 路及豐北街等 5 處，總計 3.01 公里)、坪頂巷、南坑巷、 東陽路(3 處計 13.646 公里)、豐勢路一段(0.645 公里)。	建設局	
26	豐原萬選居歷史建築修復工程案	文化局： 3226 萬 9,000 元	106 年 5 月 26 日開工，預計 107 年底完工。	文化局	
27	東北街拓寬及心鎖橋拆除工程	建設局： 4,375 萬元(包含工程 經費 545 萬元及用地 撥用費 3,830 萬元)	範圍自豐原車站前至明仁街，路段長約 150 公尺，拓寬 後寬度為 12 公尺，107 年 10 月 3 日開工，預定花博開 幕前完成。	建設局	

28	「一區一親子館」計畫	社會局： 約 279 萬元	「臺中市豐原親子館」預計 107 年 10 月開放，以一區一親子館為目標，為嬰幼兒及家長營造更優質的親子空間。(地點：圓環北路一段 355 號 3 樓)	社會局	
29	打通南陽路至南陽路 59 巷 100 弄	建設局： 3,910 萬(包含工程經費 410 萬元及用地撥用費 3,500 萬元)	南陽路 59 巷坡度高低差大，將於南陽路與東陽路口新闢長度約 80 公尺、寬度 12 公尺道路，107 年 7 月 13 日開工，工作天約 120 天。	建設局	
30	旱溪河岸暨橋梁景觀改善第一期工程	建設局： 1,654 萬元	改善從豐原區金谿橋至南陽橋的旱溪西岸，長約 1.1 公里。107 年 11 月 5 日第一期開工，預計 108 年年 4 月工程完工。	建設局	